

地域情報通信基盤整備推進交付金事業における整備計画の事後評価

事業名		地域情報通信基盤整備推進交付金事業			
事業の概要	事業完了日	平成23年1月13日			
	総事業費	122,325千円			
	交付金額	40,775千円			
	整備対象地域	苫小牧市植苗・美沢地区			
事業の内容	<p>植苗地区、美沢地区は、民間電気通信事業者によるブロードバンドサービスが提供されていない地区となっており、かねてより地域の住民からブロードバンド環境整備要望が、民間電気通信事業者に出されているも実現できていない状況であった。</p> <p>両地区の情報通信格差を是正するためFTTH網を整備し、整備したFTTH網をIRU契約により民間電気通信事業者に貸し出しを行うことで、超高速(上り下り最大100Mbps)の光ブロードバンドサービスを地域全戸が利用可能な環境を実現した。</p>				
BB	サービス開始日	平成23年1月25日			
	サービス形態	公設民営(IRU)			
	契約先	東日本電信電話(株)北海道支店			
		整備計画時の目標		実績	
		初年度	最終	平成23年度末	平成27年度末
	整備地域の世帯数	731	731	725	716
	加入世帯数	219	292	185	238
加入率(%)	30	40	25.5	33.2	
評価及び課題	<p>【評価】 整備地域内は、高齢者のみの世帯が多いため、整備計画時の目標は達成されていないが、開始年度より加入率は緩やかではあるが上昇しており、情報通信格差の是正に一定の成果が出ているものと考えている。ブロードバンド環境整備に伴い、都市部との情報格差が是正されたことにより、今後の人口流出の抑制、増加が期待される。</p> <p>【課題】 整備地域内には、新規住宅建設の動きもあり、利用世帯の増を期待しているが、高齢者のみの世帯が多いことから、未加入世帯に対する効果的な加入促進が必要である。</p>				