

別紙

I. 事業評価総括表

(単位:円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に 要した経費	交付金充当額	備 考
1	企業導入・産業活性化措置	テクノセンター暖房空調設備改修工事	苫 小 牧 市	9,000,000	9,000,000	総事業費9,000,000円

Ⅱ. 事業評価個表（平成30年度）

番号	措置名	交付金事業の名称			
1	企業導入・産業活性化措置	テクノセンター暖房空調設備改修工事			
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		苫小牧市			
交付金事業実施場所		苫小牧市字柏原			
交付金事業の概要		苫小牧市テクノセンターは築後20年が経過し、暖房及び空調設備の老朽化が進み、当該設備の更新が必要となっているため、改修に要する費用の一部に交付金を充当します。			
交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		交付金事業に関係する主要政策・施策： 苫小牧市総合計画 第6次基本計画（平成30年度～平成34年度） 第2 明日を拓く力みなぎる産業のまち 1 地域の特性をいかした産業の振興 基本施策11 工業の振興 ・テクノセンターの機能充実を図るとともに、関係機関との連携をより一層強化し、企業の技術力向上や高度化を支援します。 目標：テクノセンター技術相談・指導年間回数 55回（平成30年度）			
事業開始年度		平成30年度	事業終了（予定）年度	平成30年度	
事業期間の設定理由					
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標	単位	評価年度	
	テクノセンター技術相談・指導年間回数 55回	テクノセンター技術相談・指導年間回数（回）	成果実績	回	
			目標値	回	55
			達成度	%	0.0%
	評価年度の設定理由				
	年間回数の計測結果が年度末に把握可能なため翌年度に評価				
	交付金事業の定性的な成果及び評価等				
本交付金を使い、テクノセンター内の暖房及び空調設備の更新工事を行うことができました。当工事により技術支援業務を安定的に行うこと、及び評価試験業務の信頼性をより一層向上させることが可能となったと評価します。次年度以降も引き続き産業の振興を図ってまいります。					

	評価に係る第三者機関等の活用の有無					
	無					
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	平成30年度	年度	年度
	改修・更新設備台数（台）	活動実績	台	34		
		活動見込	台	34		
		達成度	%	100.0%	0.0%	0.0%
交付金事業の総事業費等	平成30年度	年度		年度	備考	
総事業費	10,130,400					
交付金充当額	9,000,000					
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	9,000,000					
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額
改修工事		一般競争入札		(株)三共水道設備（苫小牧市）		8,456,400
改修工事		指名競争入札		慶和冷熱工業(株)（苫小牧市）		1,674,000
交付金事業の担当課室	企業政策室 テクノセンター					
交付金事業の評価課室	企業政策室 テクノセンター					

（備考）（1） 事業ごとに作成すること。