


沼ノ端クリーンセンターの 長寿命化について

環境衛生部ゼロごみ推進室
施設管理課

はじめに

状況

沼ノ端クリーンセンターは竣工後15年が経過



基幹的設備の改修が必要



循環型社会形成推進交付金を活用
(今後、活用する自治体が増加)

工事の内容

事業計画

- ① 平成27～29年度の3カ年
- ② CO₂削減率 3% ⇒ 交付金 1/3
- ③ 経年劣化した基幹的設備の改修



検討経過

- ・設備診断(H23年度実施)
- ・改修メニュー作成
- ・見積仕様書作成
- ・メーカーに見積依頼
- ・内容見直し(5回)



見積

- ・コンサルタントの助言
- ・改修内容決定

プラントメーカー見積金額

概算 43億円

今後の流れ

- ・平成26年10月 地域計画と長寿命化計画の提出
- ・平成27年 4月 交付金の内示 業者選定
- ・平成27年 8月 仮契約
- ・平成27年 9月 議会承認
- ・平成27年10月 契約 設計及び部材作製の開始
- ・平成28年度 1号炉改修
- ・平成29年度 2号炉改修

