

令和5年度
苫小牧市柏原埋立処分場（一般廃棄物 第5ブロック） 維持管理状況

埋立てた一般廃棄物の各月ごとの数量

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
不燃ごみ	(トン)	283.48	290.46	323.42	194.41	187.47	48.08	164.88	301.89	150.34	139.02	85.75	277.96

定期点検に関する事項

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堰堤(擁壁)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遮水工	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
集水槽	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
調整槽	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
浸出水処理設備	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電気設備	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
機械設備	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

水質測定結果

放流水	採取日	4月18日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月2日	12月1日	1月12日	2月3日	3月1日
	測定日	4月28日	5月25日	6月20日	8月7日	8月23日	9月21日	10月25日	11月14日	12月13日	1月29日	2月17日	3月14日
	pH	7.5	-	7.2	-	7.5	-	7.1	-	7.5	-	7.8	-
	BOD(mg/L)	5.9	-	1.2	-	2.9	-	1.7	-	2.6	-	1.3	-
	COD(mg/L)	9.3	-	7.2	-	8	-	8.7	-	15	-	12	-
	SS(mg/L)	2	-	4	-	10	-	5	-	12	-	2	-
上流地下水	電気伝導率	16	16	16	10	10	10	10	10	12	17	17	14
下流地下水	電気伝導率	15	27	32	8.7	24	14	8.4	9.8	10	13	14	22
異常時	異常を発見した日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置を講じた日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置内容												

放流水	採取日	7月21日
	測定日	8月21日
	ダイオキシン類(pg-TEQ/L)	0.00057

地下水	採取日	7月21日
	測定日	8月21日
	上流	ダイオキシン類(pg-TEQ/L) 0.066

地下水	採取日	7月21日
	測定日	8月21日
	下流	ダイオキシン類(pg-TEQ/L) 0.076

残余の埋立容量に関する測定

測定年月日	埋立容量	埋立済み容量	残余容量