

令和7年度

苫小牧市第1沼ノ端埋立処分場 維持管理状況

埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの数量

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|------|------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 焼却灰 | (トン) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 脱水汚泥 | (トン) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

定期点検に関する事項

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 堰堤(擁壁) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 遮水工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 集水槽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 調整池 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 浸出水処理設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 電気設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 機械設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |

水質測定結果

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--|--|
| 放流水 | 採取日 | 4月18日 | 5月8日 | 6月3日 | 7月2日 | 8月6日 | 9月1日 | 10月6日 | 11月13日 | 12月2日 | 1月7日 | | |
| | 測定日 | 5月9日 | 5月21日 | 6月16日 | 7月18日 | 8月25日 | 9月12日 | 10月21日 | 11月28日 | 12月16日 | 1月22日 | | |
| | pH | 7.0 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | | |
| | BOD(mg/L) | 15.0 | 13.0 | 9.9 | 5.3 | 5.8 | 4.0 | 4.4 | 14.0 | 27.0 | 35.0 | | |
| | COD(mg/L) | 11.0 | 9.3 | 8.6 | 10.0 | 13.0 | 9.5 | 5.5 | 9.1 | 19.0 | 30.0 | | |
| | SS(mg/L) | 25.0 | 18.0 | 20.0 | 19.0 | 13.0 | 3.0 | 14.0 | 17.0 | 23.0 | 22.0 | | |
| | 窒素含有量(mg/L) | 5.7 | 17.0 | 4.7 | 7.7 | 9.2 | 5.9 | 4.5 | 5.2 | 8.4 | 15.0 | | |
| 上流地下水 | 塩化物イオン | 10.0 | 14.0 | 11.0 | 12.0 | 8.6 | 7.4 | 6.1 | 6.7 | 6.8 | 6.2 | | |
| 下流地下水 | 塩化物イオン | 4.8 | 5.7 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | |
| 異常時 | 異常を発見した日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 措置を講じた日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 措置内容 | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-----|-------------------|----------|
| 放流水 | 採取日 | 9月29日 |
| | 測定日 | 11月4日 |
| | ダイオキシン類(pg-TEQ/L) | 0.000044 |

| | | |
|-----|-------------------|-------|
| 地下水 | 採取日 | 9月29日 |
| | 測定日 | 11月4日 |
| 上流 | ダイオキシン類(pg-TEQ/L) | 0.12 |

| | | |
|-----|-------------------|-------|
| 地下水 | 採取日 | 9月29日 |
| | 測定日 | 11月4日 |
| 下流 | ダイオキシン類(pg-TEQ/L) | 0.15 |

残余の埋立容量に関する測定

| 測定年月日 | 埋立容量 | 埋立済み容量 | 残余容量 |
|-------|------|--------|------|
| | | | |