

令和4年度
苫小牧市柏原埋立処分場（一般廃棄物 第5ブロック） 維持管理状況

埋立てた一般廃棄物の各月ごとの数量

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
不燃ごみ	(トン)	225.12	363.65	256.26	135.99	202.82	195.11	203.93	184.30	142.71	134.47	55.03	335.34

定期点検に関する事項

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堰堤(擁壁)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遮水工	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
集水槽	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
調整槽	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
浸出水処理設備	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電気設備	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
機械設備	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

水質測定結果

放流水	採取日	4月14日	5月9日	6月7日	7月5日	8月5日	9月2日	10月7日	11月4日	12月9日	1月13日	2月3日	3月3日
	測定日	4月25日	5月16日	6月21日	7月12日	8月19日	9月9日	10月21日	11月10日	12月21日	1月18日	2月16日	3月9日
	pH	7.5	-	7.6	-	7.3	-	7.0	-	7.2	-	7.3	-
	BOD(mg/L)	1.8	-	5.0	-	2.4	-	7.6	-	1.3	-	1.1	-
	COD(mg/L)	13	-	12	-	12	-	21	-	7.9	-	5.6	-
	SS(mg/L)	2	-	1	-	3	-	6	-	2	-	5	-
上流地下水	電気伝導率	16	15	16	15	10	9.6	9.6	13	15	17	17	18
下流地下水	電気伝導率	27	26	9.8	12	10	5.2	4.7	26	27	22	19	22
異常時	異常を発見した日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置を講じた日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置内容												

放流水	採取日	7月22日
	測定日	8月16日
	ダイオキシン類(pg-TEQ/L)	0.033

地下水	採取日	7月22日
	測定日	8月16日
	上流	ダイオキシン類(pg-TEQ/L) 0.064

地下水	採取日	7月22日
	測定日	8月16日
	下流	ダイオキシン類(pg-TEQ/L) 0.063

残余の埋立容量に関する測定

測定年月日	埋立容量	埋立済み容量	残余容量
10月21日	114,715m³	65,755m³	48,960m³