

令和8年度
苫小牧市第2沼ノ端埋立処分場
維持管理状況
埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの数量

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
焼却灰	(トン)	544.80	388.89	677.33	430.68	613.30							
脱水汚泥	(トン)	2.12	4.14	6.25	10.62	10.68							

定期点検に関する事項

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堰堤(擁壁)		○	○	○	○	○							
遮水工		○	○	○	○	○							
集水槽		○	○	○	○	○							
調整池		○	○	○	○	○							
浸出水処理設備		○	○	○	○	○							
電気設備		○	○	○	○	○							
機械設備		○	○	○	○	○							

水質測定結果

放流水	採取日	4月15日	5月7日	6月2日	7月7日	8月5日							
	測定日	4月27日	5月22日	6月17日	7月22日	8月25日							
	pH	6.6	6.9	6.6	6.7	7.1							
	BOD(mg/L)	4.6	7.3	8.2	8.0	47.0							
	COD(mg/L)	9.1	9.5	9.3	10.0	17.0							
	SS(mg/L)	6.0	7.0	6.0	9.0	9.0							
	窒素含有量(mg/L)	19.0	21.0	19.0	23.0	37.0							
上流地下水1	塩化物イオン	6.0	5.5	5.2	5.8	4.9							
上流地下水2	塩化物イオン	12.0	13.0	13.0	16.0	10.0							
下流地下水1	塩化物イオン	9.6	10.0	9.2	9.9	7.1							
下流地下水2	塩化物イオン	8.4	8.3	10.0	8.4	6.4							
異常時	異常を発見した日	-	-	-	-	-							
	措置を講じた日	-	-	-	-	-							
	措置内容												

放流水	採取日	
	測定日	
	ダイオキシン類(pg-TEQ/L)	

地下水	採取日	
	測定日	
	上流1	ダイオキシン類(pg-TEQ/L)
	上流2	ダイオキシン類(pg-TEQ/L)

地下水	採取日	
	測定日	
	下流1	ダイオキシン類(pg-TEQ/L)
	下流2	ダイオキシン類(pg-TEQ/L)

残余の埋立容量に関する測定

測定年月日	埋立容量	埋立済み容量	残余容量