

発注工事に寄せられた質問と回答

設計担当課 設備課

工事番号	建61
工事名	大成小学校改築昇降機設備工事

質問日	質 問		回 答
6月8日	1	<p>図面番号 EV-007 受変電設備で動力用電源容量が6KVA以上必要となります。問題ないでしょうか 受変電設備でMCB容量40Aを50Aに変更可能でしょうか</p>	<p>動力用容量は6kVA以上で問題なく、又、MCB容量は50Aに変更可能です。「大成小学校改築受変電設備ほか工事」の苫小牧市及び受注者と協議をしていただくこととなります。</p>
6月8日	2	<p>製作現場（工場）での監理者立会による立会検査（工場検査）は実施しますか。</p>	<p>監督員による立会検査（工場検査）は実施しません。主要構造部の材料や安全装置が技術基準を満たしているかを証明するため、製造メーカーによる工場での品質・強度検査や試験成績書の提出とします。</p>
6月8日	3	<p>無償保守期間は3か月で宜しいでしょうか。</p>	<p>無償保守期間の指定はございません。</p>