

発注工事に寄せられた質問と回答

設計担当課 水道課

工事番号	水 145
工事名	錦西町重要施設配水管改良その 3 工事

質問日	質問	回答
8 月 28 日	既設残置管口径300の充填工の施工条件等について以下事項について確認したい。 (1) 設計条件がエアミルク注入であれば、品質管理に最低限必要となる起泡剤等の添加剤、両端部の効帽、立上げ管・継手・ボールバルブの計上が確認できません。 (2) 深さ2m以深、地下水有、管口解放状態の条件でコンクリートポンプ車打設にて施工する場合の竣工書類で求められる品質管理内容について確認したい。 ※エアミルク充填工であれば、通常は、フロー値、生比重、空気量、圧縮強度、立上げ管での注入完了写真（社内検査または監督員の立会）ですが、現設計内容では困難と認識しています。	(1) エアミルク注入ではありません。 (2) 北海道建設部土木工事共通仕様書に基づいた内容としてください。